

สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)			
		โครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/รวมจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/รวมจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	๙๐	๒๒	๒๔.๔๔	๖๘	๗๕.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล	๙	๔	๔๔.๔๔	๕	๕๕.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างสมดุล	๑๔	๖	๔๒.๘๖	๘	๕๗.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม	๑๔๔	๒	๑.๓๙	๑๔๒	๙๘.๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ	๑๘	๗	๓๘.๘๙	๑๑	๖๑.๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	๐	๐	๐	๐	๐
รวมจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	๒๗๕	๔๑	๑๔.๙๑	๒๓๔	๘๕.๐๙
รวมจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน	๓๙๗,๘๘๑,๕๔๐	๖๒,๘๙๖,๙๓๓	๑๕.๘๑	๓๓๔,๙๘๔,๖๐๗	๘๔.๑๙

สรุป

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยบางโครงการยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑ ของโครงการตามแผนการดำเนินงาน เป็นเงิน ๖๒,๘๙๖,๙๓๓.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๑ ของงบประมาณ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙ ของโครงการตามแผนการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน ๓๓๔,๙๘๔,๖๐๗.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๙ ของงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการได้รับการช่วยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัย

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง	จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/จัดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาและศึกษาดูงาน	●	●	●	●	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๑๕๒,๐๘๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดลำปาง	ฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	●				๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดลำปาง	จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีจังหวัดลำปาง/ศึกษาดูงาน	●				๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยียนราษฎร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยียนราษฎร	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๔	โครงการ	๓	๑	๐	๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๕๒,๐๘๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลทุ่งกว๋าว โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุเผาศพ) ระบบน้ำมันที่ประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลดอนโพ อำเภอมะทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนาพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนโพ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการขึ้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
รวม	๑๐	โครงการ	๑๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)		ไตรมาสที่ ๔ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจสำหรับป้าบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านท่องเที่ยวเซรามิก บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ ภายในสวนสาธารณะหนองกระเทียม จำนวน ๒๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์	●				๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองกระเทียม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านดงมอนกระทิง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างน้ำพุรอบหนองน้ำ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน ๒๐ จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปั้มน้ำ ตู้คอนโทรล อุปกรณ์ประกอบ (ท่อ, หัวฉีดน้ำพุ) จำนวน ๒๐ ชุด	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) ความสูง ๑๕ เมตร จำนวน ๕ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการขึ้นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๐	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงเพื่อให้ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วัน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาอุปกรณ์ประปาภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อพร้อมก่อสร้างห้องน้ำบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ๒.ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
รวม	๑๔	โครงการ	๑๔	๐	๐	๐	๒๔,๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข
๒	โครงการงานสาธารณสุข	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ ๑. ส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ ๒. อบรมและพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๓. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/สัมมนา การดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ๔. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๕. จัดกิจกรรมอื่น เช่น การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ		●			๔,๒๘๐,๐๐๐	๓๓๒,๘๗๐	๗,๖๐๐	๐	๐	กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - ส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ - รณรงค์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, คู่มือ, แผ่นพับ - กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - จัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ - การทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - ส่งเสริม/สนับสนุนการออกกำลังกายให้ถูกวิธี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์		●			๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชน ชุมชน หรือแกนนำสุขภาพ/การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●	●	●	●	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข
รวม	๖	โครงการ	๔	๒	๐	๐	๑๐,๒๘๐,๐๐๐	๓๓๒,๘๗๐	๗,๖๐๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●	●	●	●	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๓,๕๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเด็กเยาวชน ประชาชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนวิทยาสاتร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเพื่อเด็กและเยาวชนวิทยาสاتร์และสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น		●			๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๑,๐๔๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๘๘,๘๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการอุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาชนในจังหวัดลำปาง	●				๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง	●				๑,๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๐	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ประกอบด้วย ๑๐.๑ โครงการมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ๑๐.๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาดนตรีสากลโรงเรียนวัดทุ่งใจ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑๐.๓ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาคภูมิใจ) ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๑๐.๔ โครงการส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกปฏิบัติดนตรีในวงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขलगค์รึตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวัดทุ่งใจ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาคภูมิใจ) ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกปฏิบัติดนตรีในวงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขलगค์รึตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	●				๓,๘๒๑,๑๐๐ (๕๐๐,๐๐๐) (๑๘๖,๐๐๐) (๓๘๓,๐๐๐) (๔๗๐,๐๐๐)	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)		ไตรมาสที่ ๔ (บาท)
๑๐.๕	โครงการสร้างหลังคาสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขलगครัดนอนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลังคาสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขलगครัดนอนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑,๔๙๒,๕๐๐)					
๑๐.๖	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑๙๗,๔๐๐)					
๑๐.๗	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสบค้อม ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสบค้อม ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑๙๗,๔๐๐)					
๑๐.๘	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนหุ่งฝางวิทยา ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนหุ่งฝางวิทยา ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑๙๗,๔๐๐)					
๑๐.๙	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหุ้งไ้ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหุ้งไ้ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑๙๗,๔๐๐)					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)		
๑๑	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ประกอบด้วย		●				๑,๕๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	
	๑๑.๑ โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา					(๕๐๐,๐๐๐)						
	๑๑.๒ โครงการพัฒนาการสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวังพร้าว-วิทยา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวังพร้าววิทยา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					(๒๕๐,๐๐๐)						
	๑๑.๓ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านศาลาสამัคคี ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					(๒๐๐,๐๐๐)						
	๑๑.๔ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					(๑๗๐,๐๐๐)						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)		
	๑๑.๕ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง ๑๑.๖ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดไชย โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดไชย โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	●	●	●	●	(๒๐๐,๐๐๐) (๒๐๐,๐๐๐)						
๑๒	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ประกอบด้วย ๑๒.๑ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนมูลนิธิชุมชนลำปาง ๑๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง	●				๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๔	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน		●	●	●	●	๑,๐๙๙,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา
	๑๔.๑ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน					(๕๐๐,๐๐๐)					
	๑๔.๒ โครงการพัฒนาห้องเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๑๐๔,๙๐๐)					
	๑๔.๓ โครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้วงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้วงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนเมืองมายวิทยาตำบลบ้านแลง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(๔๙๕,๐๐๐)					
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา	●				๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน อปท.	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	●				๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๗	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการ เพิ่มความรู้ ความสามารถ ด้านการศึกษาและ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ฯลฯ	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๖๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา/การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ	●				๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนวอแก้ววิทยารวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ	●				๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา (Internet)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงหรือค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงเรียนวอแก้ววิทยา		●			๓๓,๖๐๐	๕,๗๗๘	๑,๙๒๖	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๒๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา จัดสรรให้ระดับอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตรามื้อละ ๒๘ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	●	●	●	●	๓๘๖,๔๐๐	๘๕,๔๙๑	๒๔,๔๒๖	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนยากจน	ค่าจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจน ประกอบด้วย ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	●				๒๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		●			๒๗๙,๘๐๐	๘๒,๕๖๙	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		●			๕๙,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๒๕	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าหนังสือเรียน)	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดซื้อ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียนและจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ฯลฯ	●				๕๕,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯลฯ		●			๓๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๕	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๒ ชุด ฯลฯ	●				๔๒,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาและกิจการรรมการให้บริการสารสนเทศ ฯลฯ			●		๒๓,๕๔๐	๒๐,๘๒๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวอแก้ววิทยา	ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนวอแก้ววิทยาทุกรูปแบบ	●				๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓๐	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	คำดำเนินการโครงการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนวอแก้ววิทยา	●	●	●	●	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๓๑	โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑	คำดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ	●				๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๓๑	โครงการ	๒๑	๗	๓	๐	๒๑,๑๒๕,๕๔๐	๒๒๗,๘๖๓	๑๘๖,๓๔๒	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดลำปาง ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●		●		๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางดำเนินการ			●		๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานเมืองสังขเต็นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงาน "สังขเต็นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น			●		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น			●		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๑,๔๐๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖	โครงการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืองนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืองนครลำปาง ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด			●		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๐	โครงการประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือและของดีอำเภอแจ้ห่ม	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการงานประเพณีแห่ควัฒาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีแห่ควัฒาน ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น			●		๒๒๗,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทลื้อ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทลื้อ ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองเงิน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองเงิน) ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑๖๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการวันลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันลอยกระทงเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น			●		๑๕๕,๐๐๐	๑๓๖,๖๐๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๕	โครงการงานประเพณีโฮมม้ง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีโฮมม้ง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	●	●	●	●	๒๐๐,๐๐๐	๐	๘๙,๕๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๕	โครงการ	๘	๐	๗	๐	๑๔,๓๓๔,๕๐๐	๒,๐๗๒,๘๐๐	๕,๗๑๕,๐๐๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ สนับสนุนการเสริมสร้างชีวิต ครอบครัวยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา โดยจัดการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	●				๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ สนับสนุนการเสริมสร้างชีวิต ครอบครัวอบอุ่น และห่างไกลยาเสพติด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและความยุติความรุนแรงในครอบครัว	●				๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งนายก อบจ./สมาชิกสภา อบจ.	●				๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	●				๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	จัดอบรมให้ความรู้หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ หรือจัดการสัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน			●		๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	๓	โครงการ	๒	๐	๑	๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	ฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง	●				๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง - ศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน		●			๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๓	โครงการ	๒	๑	๐	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๙๐	โครงการ	๖๘	๑๒	๑๐	๐	๙๓,๓๑๐,๐๔๐	๒,๖๓๓,๕๓๓	๖,๐๖๑,๐๒๒	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบครบวงจร

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปาง และประชาชนจังหวัดลำปาง	ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๑ รายการที่ ๒)
๒	โครงการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า	จัดแสดงสินค้าและจำหน่าย/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๒ รายการที่ ๕)
๓	โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง	ดำเนินการจัดโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง					๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงานเลขาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๓ รายการที่ ๗)
รวม	๓	โครงการ	๒	๑	๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๐ รายการที่ ๑)
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๒ พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ และเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร

แผนงาน การเกษตร






ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง	จัดกิจกรรมตามโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง					๙๗๐,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๐ รายการที่ ๒)
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำ					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๑ รายการที่ ๓)
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)					๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๑ รายการที่ ๔)
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์					๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๒ รายการที่ ๕)
รวม	๔	โครงการ	๒	๑	๑	๐	๒,๘๗๐,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและส่งเสริมให้มีการกระจายสินค้าที่ผลิตในจังหวัดลำปางออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการ Lampang World Class Fair (เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม)	จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกส์ และหัตถอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการLampang World Class Fair					๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๒๘,๒๐๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๔๒ รายการที่ ๔)
รวม	๑	โครงการ	๐	๐	๑	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓๒๘,๒๐๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๙	โครงการ	๕	๒	๒	๐	๑๕,๘๗๐,๐๐๐	๐	๘๒๓,๒๐๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ (Niche Tourism)

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการศูนย์การท่องเที่ยวอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดลำปาง ฯลฯ					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๕๙ รายการที่ ๑)
๒	โครงการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำวิดิทัศน์วิดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๕๙ รายการที่ ๑)
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดงค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๐ รายการที่ ๒)
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๙๙,๕๐๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๑ รายการที่ ๓)
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "วัง เทียว กิน ฟินฟินที่เมืองปาน"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๑ รายการที่ ๔)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ (Niche Tourism)

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ					๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๒ รายการที่ ๕)
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "แม่แจ่ม แจ่มแต่หนา"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดงค่าจัดสถานที่ ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๓ รายการที่ ๖)
๘	โครงการผาก้านเทรล	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๓ รายการที่ ๗)
๙	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงธรรมิจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ คำวิสตอุปกรณ์ ฯลฯ					๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๔ รายการที่ ๘)
๑๐	โครงการ Lampang Coffee Fest	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๕ รายการที่ ๙)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ (Niche Tourism)

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๑	โครงการ Orchid Festival	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ					๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๕ รายการที่ ๑๐)
๑๒	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ ๑๓ อำเภอ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๖ รายการที่ ๑๑)
๑๓	โครงการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง	ค่าจ้างทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ๑๓ อำเภอ ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๖๗ รายการที่ ๑)
รวม	๑๓	โครงการ	๗	๒	๔	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่
กลยุทธ์ที่ ๓.๕ พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยผู้ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น	●				๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๘๒ รายการที่ ๘)
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๔	โครงการ	๘	๒	๔	๐	๒๐,๑๕๐,๐๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา











ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง , อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑-๐๐๕๒ บ้านศาลาดอน-บ้านแพะคอนตัน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง , อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง		●			๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๐ รายการที่ ๑)
๒	โครงการติดตั้งป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านแม่ปุงบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๑ รายการที่ ๒)
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาบ่อใต้ หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยฮี หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●				๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๘ รายการที่ ๒)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา












ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ ๒ ตำบลปลงยางคก อำเภอกำแพงแสน - บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๘ รายการที่ ๓)
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านทุ่งคาใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๙ รายการที่ ๔)
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๙ ตำบลแจ้ซ้อน-ตำบลเมืองปาน บ้านสบตี หมู่ที่ ๖ ตำบลแจ้ซ้อน-บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๐ รายการที่ ๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านฮ่อมลี่-บ้านสาพะ ช่วงบ้านฮ่อมลี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๐ รายการที่ ๖)
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๑ รายการที่ ๗)
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๑ รายการที่ ๘)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเลียบบคลองชลประทานเชื่อมระหว่างบ้านฮ่อมกอก หมู่ที่ ๗ - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๑ รายการที่ ๙)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓-บ้านท่าซั่ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๒ รายการที่ ๑๐)
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ๑-๐๐๑๑ บ้านจู้ด - บ้านแม่กีย อำเภอเมืองลำปาง เชื่อมบ้านมาได้ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๒ รายการที่ ๑๑)
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหมาก หมู่ที่ ๓-บ้านแลง หมู่ที่ ๒ ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๓ รายการที่ ๑๒)
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา - บ้านบุญนาคน หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๓ รายการที่ ๑๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา












ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ - บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๗ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อ พักวางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๓ รายการที่ ๑๔)
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๓ บ้านท่าข้าว - บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๔ รายการที่ ๑๕)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสบคอม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๔ รายการที่ ๑๖)
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคำหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๕ รายการที่ ๑๗)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา





















ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลพงเตา อำเภอท่าว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๐๕ รายการที่ ๑๘)
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหง - บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภอท่าว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๐๕ รายการที่ ๑๙)
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแม่แป้น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลพงเตา อำเภอท่าว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๐๖ รายการที่ ๒๐)
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านร่อง เชื่อมถนนพหลโยธิน อำเภอท่าว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๐๖ รายการที่ ๒๑)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๒๓	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแม่ปะดอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ปะ - บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๖๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๗ รายการที่ ๒๒)
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลล้อมแรด - บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเงินบุรี อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๔,๗๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๗ รายการที่ ๒๓)
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพร้าว อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๗ รายการที่ ๒๔)
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาครี - บ้านทุ่งดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเงิน อำเภอมะเท จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๘ รายการที่ ๒๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ ๗-บ้านท่าแหน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ทะ อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๘ รายการที่ ๒๖)
๒๘	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ ๘-บ้านน้ำโทก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ทะ อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๙ รายการที่ ๒๗)
๒๙	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนายาบ หมู่ที่ ๗ - บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเสือ อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๙ รายการที่ ๒๘)
๓๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๒ บ้านแม่คู่ - บ้านสามขา อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๐๙ รายการที่ ๒๙)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านพะใหม่ หมู่ที่ ๕ - บ้านนาดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๐ รายการที่ ๓๐)
๓๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๐ รายการที่ ๓๑)
๓๓	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาตู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๑ รายการที่ ๓๒)
๓๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ ๔ - บ้านพะใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๑ รายการที่ ๓๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๑ รายการที่ ๓๔)
๓๖	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ชั่วบ้านกิว หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๒ รายการที่ ๓๕)
๓๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒ วัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ ระหว่างบ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแจ้ห่ม-บ้านไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๒ รายการที่ ๓๖)
๓๘	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๓ บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงระหว่างบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๔-บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕-๘ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๓ รายการที่ ๓๗)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓๙	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ -บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอด่านช้าง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๓ รายการที่ ๓๘)
๔๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ -บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านวังมน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอด่านช้าง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๔ รายการที่ ๓๙)
๔๑	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๗๐ บ้านฮ่างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่วงบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังแก้ว อำเภอด่านช้าง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๔ รายการที่ ๔๐)
๔๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๗๑ บ้านทุ่งเป่า - บ้านผาแดง ช่วงบ้านทุ่งเป่า หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเหนือ อำเภอด่านช้าง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมผิวไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๔ รายการที่ ๔๑)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๔๓	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๗ บ้านปงวัง -บ้านทุ่งห้า ช่วงบ้านดง หมู่ที่ ๒ - บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๕ รายการที่ ๔๒)
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๕ บ้านร่องเคาะ - บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านปงวัง หมู่ที่ ๓-บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๕ รายการที่ ๔๓)
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๕-บ้านแม่ต่อม หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๖ รายการที่ ๔๔)
๔๖	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลผาปัง เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๓ บ้านต้นธง - บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๖ รายการที่ ๔๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ดำเนินงาน หน้า ๓๑๗ รายการที่ ๑)
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ดำเนินงาน หน้า ๓๑๗ รายการที่ ๒)
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านจวัก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ดำเนินงาน หน้า ๓๑๗ รายการที่ ๓)
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านหัวน้ำเค็ม หมู่ที่ ๗ - บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ดำเนินงาน หน้า ๓๑๘ รายการที่ ๔)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๘ รายการที่ ๕)
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๘ รายการที่ ๖)
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๙ รายการที่ ๗)
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านเกาะคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะคา - บ้านไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๙ รายการที่ ๘)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแก้ว - บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๑๙ รายการที่ ๙)
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๐ รายการที่ ๑๐)
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านใหม่เหลายาว หมู่ที่ ๘ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๐ รายการที่ ๑๑)
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งฮั่ว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๐ รายการที่ ๑๒)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา


















ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาด (ลป.ถ. ๔๖-๐๐๘) เชื่อมระหว่าง บ้านนาแซ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางเหนือ - บ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๑ รายการที่ ๑๓)
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลห้างฉัตร อำเภอยางหลวง จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายห้างฉัตร-ลำปาง หมายเลข ๑๐๓๙๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๑ รายการที่ ๑๔)
๖๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลาดเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม - บ้านปางป่าป้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสริมขวา อำเภอสริมงาม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลาดเหล็ก สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๑ รายการที่ ๑๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ - บ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๒ รายการที่ ๑)
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ - บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๒ รายการที่ ๒)
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านต้นดอ หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๓ รายการที่ ๓)
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๓ รายการที่ ๔)
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านมาได้ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๓ รายการที่ ๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อม ระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำใจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๔ รายการที่ ๖)
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านปง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๗๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๔ รายการที่ ๗)
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าผา - บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๒๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๔ รายการที่ ๘)
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาตม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกัว - บ้านโป่งแน่น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๕ รายการที่ ๙)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา













ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายอ่างเก็บน้ำบ้านแม่เกียง บ้านแม่เกียง หมู่ที่ ๗ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๕ รายการที่ ๑๐)
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านป็นิ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลห้างฉัตร - บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๕ รายการที่ ๑๑)
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เลียบแม่น้ำวังเชื่อมระหว่างบ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๖ รายการที่ ๑)
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๖ รายการที่ ๒)
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่วะศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน - บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๖ รายการที่ ๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๗๖	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นฮ้างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๗ รายการที่ ๑)
๗๗	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทรายคำ - บ้านกวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๗ รายการที่ ๒)
๗๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งฝาย - บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๗ รายการที่ ๓)
๗๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาถ หมู่ที่ ๔ - บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๘ รายการที่ ๔)
๘๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเลียบลำน้ำแม่ตาลบ้านปงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๘ รายการที่ ๕)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๘๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ตาล (หมวดป่าตอง) บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๘ รายการที่ ๖)
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร ๒.ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๙ รายการที่ ๑)
๘๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๑ บ้านทุ่งกู่ต้าย - บ้านป่าเหียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๙ รายการที่ ๒)
๘๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก บ้านแม่อาจน้ำล้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๒๙ รายการที่ ๑)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๘๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านหนองละคอน - บ้านใหม่จำบอน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๔๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๐ รายการที่ ๒)
๘๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านล้อมศรีบ่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอกาชา จังหวัดลำปาง	ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๐ รายการที่ ๓)
๘๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๖ บ้านนาแก้วแก้ว-บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจราจร ความยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๖๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๕ รายการที่ ๒)
รวม	๘๗	โครงการ	๘๖	๑	๐	๐	๑๐๗,๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	






การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๔๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านนาสัก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสัก-บ้านกอรวก หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง					๙,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แนบดำเนินงานหน้า..... รายการที่.....)
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกจราจร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านดอนไชย-บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง					๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แนบดำเนินงานหน้า..... รายการที่.....)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)		ไตรมาสที่ ๔ (บาท)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว ช่างบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แผนดำเนินงาน หน้า..... รายการที่.....)
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑-๐๐๕๖ บ้านแม่พริกกลุ่ม-บ้านแม่เชียงรายกลุ่ม ช่างบ้านแม่เชียงรายกลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง					๙,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แผนดำเนินงาน หน้า..... รายการที่.....)
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยจราจร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๕๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๐๐๖๙ บ้านฮ้างวังแก้ว-น้ำตักวังแก้ว ช่างน้ำตักวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง					๕,๗๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แผนดำเนินงาน หน้า..... รายการที่.....)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน สายทางอื่นๆ และความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖







ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑-๐๐๗๐ บ้านฮ้างวังแก้ว-บ้านปางสัก ชำบ้านแม่ทิด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	●	●	●	●	๙,๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (แนบดำเนินการหน้า..... รายการที่.....)
รวม	๖	โครงการ	๖	๐	๐	๐	๙๒,๘๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์รวม







กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการจัดซื้อท่อพลาสติก (Pvc) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภค บ้านเปียงใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑.ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ปลายบาน) จำนวน ๒๐ ท่อน ๒.ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ปลายบาน) จำนวน ๑,๖๘๐ ท่อน ๓.ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ปลายบาน) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมอุปกรณ์					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๘๗ รายการที่ ๙)
๒	โครงการจัดซื้อท่อพลาสติก (PE) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ล้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง	๑.ท่อพลาสติก (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ mm. ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ๒.ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ mm. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๘๗ รายการที่ ๑๐)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา









ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๓	โครงการจัดซื้อท่อพลาสติก (PE) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	๑.ท่อพลาสติก (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ mm. ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ๒.ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ mm. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๘๘ รายการที่ ๑๑)
๔	โครงการจัดซื้อท่อพลาสติก (PE) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านปางแท่น หมู่ที่ ๑ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	๑.ท่อพลาสติก (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ mm. ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ๒.ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ mm. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๘๘ รายการที่ ๑๒)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการจัดซื้อท่อพลาสติก (PE) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กัว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	๑.ท่อพลาสติก (PE) ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ pe๘๐ ความสามารถในการรับแรงดัน pn ๖ (sdr.๒๑) มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ mm. ยาว ๓,๖๖๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ mm. ยาว ๒,๖๖๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ mm. ยาว ๒,๗๒๐ เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๘๙ รายการที่ ๑๓)
๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านโป่งขวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ส้าน อำเภอลำดอง จังหวัดลำปาง	ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๑)
๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดสูง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๒)
๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำน้ำแม่ยาว บ้านไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดความสูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ทั่วยแม่วะ บ้านกิ้วหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดความสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๔)
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก คลองแม่มา บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาด สูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๕)
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำน้ำแม่ยาว บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สัน-บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ขนาดความสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเลียบลำน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๑ รายการที่ ๖)
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ฮาม บ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๓ รายการที่ ๑)
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่ขาว บ้านแม่ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ติบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดสูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๔ รายการที่ ๑)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครุวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๔ รายการที่ ๒)
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำแม่ยาว (ฝายหลวงใต้) บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดสันฝายยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๔ รายการที่ ๓)
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๖ รายการที่ ๑)
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่หลวง (ทุ่งกล้วย) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๓๖ รายการที่ ๒)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา








ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ธานี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหวด อำเภอจาง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้ระดับที่ให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ในขณะที่สูบน้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	●	●	●	●	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๓๗ รายการที่ ๑)
๑๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งระบบกรองน้ำสำเร็จรูป บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร และ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ความขุ่น กลิ่น สี คลอรีน และ ถังกรองสารละลาย ความกระด้าง หินปูน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๓๓๗ รายการที่ ๑)
รวม	๑๙	โครงการ	๑๙	๐	๐	๐	๒๐,๖๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านวังคู หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๓ รายการที่ ๑)
๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างคันดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วะ อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๗ รายการที่ ๑)
๓	โครงการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ตึก ช่วงไหลผ่านบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเถินบุรี อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๘ รายการที่ ๒)
๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาสระเก็บน้ำห้วยต่อเรือ บ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วะ อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๘ รายการที่ ๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่เหิน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ ๓ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๘ รายการที่ ๔)
๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ฮวก บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๙ รายการที่ ๕)
๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ปุน บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)					๔๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๙ รายการที่ ๖)
๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาสระเก็บน้ำบ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพ อปท.อื่น)					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๕๐ รายการที่ ๗)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แผนงาน การเกษตร











ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่พริก ช่างบ้านแม่พริก หมู่ที่ ๑-บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ขนาดท่อกว้าง ๒๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลญาติฯ หน้า ๓๕๐ รายการที่ ๘)
รวม	๙	โครงการ	๙	๐	๐	๐	๔,๔๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ติดตั้ง/บำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา





ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	จำนวน ๓๘ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๒,๖๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๒ รายการที่ ๑)
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	จำนวน ๗ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๒ รายการที่ ๒)
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๒ รายการที่ ๓)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ติดตั้ง/บำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา







ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๔	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านทุ่งมันพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ - บ้านเป่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ					๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๙๓ รายการที่ ๔)
๕	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๒ บ้านร่องเห็ด-บ้านบ่อฮ้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ					๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๙๓ รายการที่ ๕)
๖	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก และทางโค้ง ในเขตบ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน ๙ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ					๖๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๙๔ รายการที่ ๖)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ติดตั้ง/บำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา







ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๗	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก้ว ตะวันออก หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะยะ หมู่ที่ ๔ บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านนาгим หมู่ที่ ๗ และบ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	จำนวน ๒๖ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๑,๘๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๔ รายการที่ ๗)
๘	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๑ บ้านหนองนา-บ้านปงคอบ ชั่วบ้านเด่นหนองนา หมู่ที่ ๘ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๘ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๑,๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๕ รายการที่ ๘)
๙	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๒ วัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๗ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๑,๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๕ รายการที่ ๙)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ติดตั้ง/บำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑๐	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ - บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	จำนวน ๒๑ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ					๑,๔๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๖ รายการที่ ๑๐)
๑๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๕ บ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘-บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ					๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๙๖ รายการที่ ๑๑)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ติดตั้ง/บำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
							ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)		
๑๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๗ บ้านปงวัง -บ้านทุ่งห้า ช่วงบ้านดง หมู่ที่ ๒ - บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	จำนวน ๘ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๕๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๗ รายการที่ ๑๒)
๑๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๗ รายการที่ ๑๓)
๑๔	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕๕ บ้านท่าด่าน-บ้านพระบาท อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ					๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๗ รายการที่ ๑๔)
รวม	๑๔	โครงการ	๑๔	๐	๐	๐	๑๖,๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ อนุรักษ์/ฟื้นฟู/เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๔๒,๑๕๘.๗๒	๐	๐	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๓๗ รายการที่ ๑)
๒	โครงการแก้ไขปัญหาอันตรายขยะชุมชนและการขนถ่ายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชน และการขนส่งขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะอันตราย					๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๓๗ รายการที่ ๒)
รวม	๒	โครงการ	๑	๑	๐	๐	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๔๒,๑๕๘.๗๒	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ อนุรักษ์/ฟื้นฟู/เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง - จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	●				๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๕ รายการที่ ๙)
รวม	๑	โครงการ	๑	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ อนุรักษ์/ฟื้นฟู/เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม






แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
							ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)		
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ อปท./หมู่บ้าน/ชุมชน					๗,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๓ รายการที่ ๖)
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)					๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๔ รายการที่ ๑)
๓	โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง					๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๕ รายการที่ ๒)
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๖ รายการที่ ๓)
๕	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดวัชพืชลอยน้ำ และผักตบชวาดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดวัชพืชลอยน้ำ และผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำสายหลัก แม่วังแม่จาง แม่ตุ่ย และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่แม่น้ำไหลผ่าน					๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๔๗ รายการที่ ๔)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ อนุรักษ์/ฟื้นฟู/เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๖	อุดหนุนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปาง - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ๗ ชุด ๖๕๘ แห่ง					๔,๕๓๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๓๕๑ รายการที่ ๑)
รวม ๖		โครงการ	๖	๐	๐	๐	๓๖,๖๓๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น ๑๔๔		โครงการ	๑๔๒	๒	๐	๐	๒๕๙,๗๑๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๑๔๒,๑๕๙	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	●		●	●	●	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๒๖ รายการที่ ๙)
๒	โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ	●					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๒๗ รายการที่ ๑๐)
รวม	๒	โครงการ	๒	๐	๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐		

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๘๒ รายการที่ ๗)
๒	โครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุค ๔.๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	โดยจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๘๓ รายการที่ ๑๐)
รวม	๒	โครงการ	๒	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนางาน พัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป












ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	จ้างที่ปรึกษา/จ้างบริการเอกชนหรือบุคคล/นิติบุคคล เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบให้บริการประชาชน					๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๔๔ รายการที่ ๕)
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI (Hyper Converge Infrastructure) ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับประมวลผลข้อมูล จำนวน ๒ ชุด					๑,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๔๙ รายการที่ ๔)
๓	จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง					๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๕๐ รายการที่ ๕)
๔	โครงการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน					๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	หน่วยตรวจสอบฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๗๑ รายการที่ ๒)
รวม	๔	โครงการ					๔,๐๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ จัดให้มีกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และองค์กรภาคประชาสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา					๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงานเลขาธิการ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒๘ รายการที่ ๑๓)
๒	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในรูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของ อบจ. ลำปาง โดยจัดทำในรูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖					๙๕๐,๐๐๐	๐	๗๔,๐๑๓	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๔ รายการที่ ๔)
๓	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบจ.ลำปาง	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ อบจ.ลำปาง					๙๕๐,๐๐๐	๐	๗๔,๐๑๓	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๕ รายการที่ ๕)
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาฯ					๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๔๓ รายการที่ ๒)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ จัดให้มีกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และองค์กรภาคประชาสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๕	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	๑.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เป็นรายไตรมาส จำนวน ๔ ครั้ง/ปี ๒.จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มการติดตามฯ จำนวน ๘๐ เล่ม ๓.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้กับคณะกรรมการติดตามฯ และบุคลากร อบจ.ลำปาง ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ๔. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาฯ		●			๑๐๐,๐๐๐	๐	๓๕,๕๕๒	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๔๔ รายการที่ ๔)
๖	โครงการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ก๊าซ ยาสูบ รายใหม่ในจังหวัดลำปาง และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม น้ำมัน ก๊าซ ยาสูบ ในจังหวัดลำปาง		●			๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองคลัง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๕๘ รายการที่ ๑)
รวม	๖	โครงการ	๒	๓	๑	๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑๘๓,๕๗๘	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ จัดให้มีกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และองค์กรภาคประชาสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
								ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทยให้ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง					๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงานลขา (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๓ รายการที่ ๖)
๒	โครงการสร้างวิศวกรสังคม "Facilitator" สังคมแห่งการเรียนรู้ โดย อบจ.ลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างวิศวกรสังคม "Facilitator" ผู้สังคมแห่งการเรียนรู้ โดย อบจ.ลำปาง เช่น การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ฯลฯ					๑,๔๕๐,๐๐๐	๐	๑๙๓,๑๔๗	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๒๔๔ รายการที่ ๘)
รวม	๒	โครงการ	๑	๑	๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑๙๓,๑๔๗	๐	๐	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕.๔ บูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ				
			●	●	●	●		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	ไตรมาสที่ ๓ (บาท)	ไตรมาสที่ ๔ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกประชาชนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ		●			๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัดฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๗๓ รายการที่ ๑)
๒	โครงการป้องกันแกนน้ำอาสาเฝ้าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการป้องกันแกนน้ำอาสาเฝ้าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง		●			๒๐๐,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐	๐	๐	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า ๑๗๔ รายการที่ ๒)
รวม	๒	โครงการ	๐	๒	๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๘	โครงการ	๑๑	๖	๑	๐	๑๐,๐๔๐,๐๐๐	๐	๔๑๓,๗๒๕	๐	๐	