

**รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒)**

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ -
ไตรมาสที่ ๒) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

มี จำนวน ๗๑ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๘
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๙
ยกเลิกโครงการ	๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

มี จำนวน ๑๐ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
ยกเลิกโครงการ	๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

มี จำนวน ๖ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ยกเลิกโครงการ	๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

มี จำนวน ๗๘ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๘
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕
ยกเลิกโครงการ	๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

มี จำนวน ๙ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
ยกเลิกโครงการ	๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ไม่มีโครงการดำเนินการ

สรุปมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๔ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๓	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๖
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๗
ยกเลิกโครงการ	๐	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)			
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม					
รวม	๗๑	๕๑	๙	๑๑	๐
คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๘๐	๗๑.๘๓	๑๒.๖๘	๑๕.๔๙	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล					
รวม	๑๐	๗	๑	๒	๐
คิดเป็นร้อยละ	๕.๗๕	๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างสมดุล					
รวม	๖	๒	๑	๓	๐
คิดเป็นร้อยละ	๓.๔๕	๓๓.๓๓	๑๖.๖๗	๕๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม					
รวม	๗๘	๓๕	๔๐	๓	๐
คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๘๓	๔๔.๘๗	๕๑.๒๘	๓.๘๕	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ. ให้เป็นองค์กรคุณภาพ					
รวม	๙	๕	๒	๒	๐
คิดเป็นร้อยละ	๕.๑๗	๕๕.๕๖	๒๒.๒๒	๒๒.๒๒	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล					
รวม	๐	๐	๐	๐	๐
คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗๔	๑๐๐	๕๓	๒๑	๐
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๕๗.๔๗	๓๐.๔๖	๑๒.๐๗	๐.๐๐

งบประมาณตั้งไว้ ๑๙๕,๓๔๖,๕๕๐.๐๐ บาท

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๘,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๙,๑๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๓

รวมเบิกจ่ายทั้ง ๒ ไตรมาส ทั้งสิ้น ๒๗,๔๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔

งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๖๗,๙๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ				
	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ			งบประมาณคงเหลือ (บาท)
		ไตรมาสที่ ๑ (บาท)	ไตรมาสที่ ๒ (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม					
รวม	๘๐,๓๖๖,๗๕๐.๐๐	๕,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๘,๑๐๐,๕๐๐.๐๐	๖๒,๒๖๖,๒๕๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๔๑.๑๔	๖.๕๔	๑๕.๙๘	๒๒.๕๒	๗๗.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล					
รวม	๑๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๑๔,๐๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๗.๓๖	๖.๘๒	๖.๑๐	๑๒.๙๒	๘๗.๐๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างสมดุล					
รวม	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๔	๑๖.๗๖	๔๓.๐๒	๕๙.๗๘	๔๐.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม					
รวม	๘๗,๒๕๙,๘๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๘๖,๒๓๐,๘๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๖๗	๐.๐๖	๑.๑๒	๑.๑๘	๙๘.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ					
รวม	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๐	๙.๖๓	๑๒.๖๙	๒๒.๓๒	๗๗.๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล					
รวม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๙๕,๓๔๖,๕๕๐.๐๐	๘,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๒๗,๔๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๗,๙๑๖,๐๕๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๔.๒๑	๙.๘๓	๑๔.๐๔	๘๕.๙๖

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ				
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	71	51	9	11	0	80,366,750.00	5,260,000.00	12,840,500.00	18,100,500.00	62,266,250.00
คิดเป็นร้อยละ	40.80	71.83	12.68	15.49	0.00	41.14	6.54	15.98	22.52	77.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล	10	7	1	2	0	14,370,000.00	980,000.00	876,000.00	1,856,000.00	12,514,000.00
คิดเป็นร้อยละ	5.75	70.00	10.00	20.00	0.00	7.36	6.82	6.10	12.92	87.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างสมดุล	6	2	1	3	0	9,250,000.00	1,550,000.0000	3,980,000.0000	5,530,000.00	3,720,000.00
คิดเป็นร้อยละ	3.45	33.33	16.67	50.00	0.00	4.74	16.76	43.02	59.78	40.22
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ	78	35	40	3	0	87,259,800.00	49,000.00	980,000.00	1,029,000.00	86,230,800.00
และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม										
คิดเป็นร้อยละ	44.83	44.87	51.28	3.85	0.00	44.67	0.06	1.12	1.18	98.82
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ	9	5	2	2	0	4,100,000.00	395,000.00	520,000.00	915,000.00	3,185,000.00
คิดเป็นร้อยละ	5.17	55.56	22.22	22.22	0.00	2.10	9.63	12.69	22.32	77.68
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	174	100	53	21	0	195,346,550.00	8,234,000.00	19,196,500.00	27,430,500.00	167,916,050.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	57.47	30.46	12.07	0.00	100.00	4.21	9.83	14.04	85.96

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	โครงการ		ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งนายก อบจ./สมาชิกสภา อบจ.					100,000					100,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 123 รายการที่ 3)
รวม	1	โครงการ	1	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					1,000,000		863,500			136,500	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 179 รายการที่ 2)
2	โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเด็กเยาวชน ประชาชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดทั้งในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น					300,000		177,938			122,062	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 180 รายการที่ 3)
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสำหรับเด็กและเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น					500,000					500,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 180 รายการที่ 4)
4	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					400,000	41,090				358,910	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 181 รายการที่ 5)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนทั้งในรูปแบบที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					500,000		105,519			394,481	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 181 รายการที่ 6)
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					300,000					300,000	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 183 รายการที่ 9)
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					150,000					150,000	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 184 รายการที่ 11)
8	โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการอุทยานการเรียนรู้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาชนในจังหวัดลำปาง					5,000,000					5,000,000	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 184 รายการที่ 12)
9	โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง					1,280,000					1,280,000	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 185 รายการที่ 13)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
10	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกอบด้วย 10.1 โครงการทหรรณวิชาการและศิลป หัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 10.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาดนตรีสากลโรงเรียนวัดทุ่งไฉ่ ตำบล บ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 10.3 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนวิชาดนตรีโรงเรียนอนุบาลยาว (ภานูนิยม) ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 10.4 โครงการส่งเสริมนักเรียนใช้เวลา เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกปฏิบัติ ดนตรีในวงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการทหรรณวิชาการและ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวัดทุ่งไฉ่ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนวิชาดนตรีโรงเรียนอนุบาลยาว (ภานูนิยม) ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมนักเรียนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกปฏิบัติ ดนตรีในวงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียน อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					3,821,100					3,821,100	กองการศึกษา (ข้อมูลผู้ดา หน้า 189 รายการที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
10.5	โครงการสร้างหลังคาสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลังคาสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(1,492,500)						
10.6	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(197,400)						
10.7	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสบค่อม ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสบค่อม ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(197,400)						
10.8	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยฝางวิทยา ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยฝางวิทยา ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(197,400)						
10.9	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดห้วยไฉ่ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนวัดห้วยไฉ่ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง					(197,400)						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
11	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประกอบด้วย 11.1 โครงการมทรรวมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 11.2 โครงการพัฒนาการสื่อการเรียน การสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวังพร้าว- วิทยา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 11.3 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียน บ้านศาลาสამัคคี ตำบลท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง 11.4 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียน บ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมทรรวมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการสื่อการเรียน การสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวังพร้าววิทยา ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยีเพื่อการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนบ้านศาลาสამัคคี ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					1,520,000					1,520,000	กองการศึกษาฯ (ข้อมูลผู้िता หน้า 192 รายการที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)			
	11.5 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง					(200,000)							
	11.6 โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดไชย โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังขประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดไชย โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังขประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง					(200,000)							
12	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประกอบด้วย 12.1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3					500,000					500,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 194 รายการที่ 3)	
13	อุดหนุนมูลนิธิชุมชนลำปาง 13.1 โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง					2,700,000					2,700,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 194 รายการที่ 1)	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
14	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน					1,099,900					1,099,900	กองการศึกษา (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 195 รายการที่ 1)	
	14.1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน				(500,000)							
	14.2 โครงการพัฒนาห้องเรียนมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องเรียน มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้าน โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง				(104,900)							
	14.3 โครงการส่งเสริมทักษะและ การเรียนรู้วงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะและ การเรียนรู้วงโยธวาทิตและดนตรีสากล โรงเรียนเมืองมายวิทยาทำบลบ้านแลง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง				(495,000)							
15	โครงการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน วอแก้ววิทยา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาของ โรงเรียนวอแก้ววิทยา				50,000					50,000	กองการศึกษา (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 198 รายการที่ 1)	
16	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน อปท.	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของโรงเรียน วอแก้ววิทยา ครู บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนวอแก้ววิทยาและบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				200,000					200,000	กองการศึกษา (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 199 รายการที่ 2)	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
17	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการ เพิ่มความรู้ ความสามารถ ด้านการศึกษาและ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ฯลฯ					500,000		16,000			484,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 199 รายการที่ 3)
18	โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา/การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ					50,000					50,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 200 รายการที่ 4)
19	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนวอแก้ววิทยารวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ					20,000					20,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 201 รายการที่ 6)
20	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา (Internet)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงหรือค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงเรียนวอแก้ววิทยา					33,600					33,600	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 202 รายการที่ 7)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
21	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา จัดสรรให้ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตรามื้อละ 28 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน					386,400	85,491	24,426			276,483	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 202 รายการที่ 8)
22	โครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนยากจน	ค่าจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจน ประกอบด้วย ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ					28,000					28,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 202 รายการที่ 9)
23	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ					279,800	82,569				197,231	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 203 รายการที่ 10)
24	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ					59,000	17,000				42,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 203 รายการที่ 11)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
25	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าหนังสือเรียน)	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดซื้อ 100% ของจำนวนนักเรียนและจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ฯลฯ					55,200					55,200	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 204 รายการที่ 12)
26	โครงการส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ					36,200	16,205				19,995	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 204 รายการที่ 13)
27	โครงการส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด ฯลฯ					42,800					42,800	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 205 รายการที่ 14)
28	โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาและกิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ ฯลฯ					23,540	20,820				2,720	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 205 รายการที่ 15)
รวม	28	โครงการ	5	13	14	0	20,835,540	263,175	1,187,383	0	0	19,384,982	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น					4,000,000					4,000,000	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้िता หน้า 226 รายการที่ 1)
2	โครงการงานสาธารณสุข	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. ส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ 2. อบรมและพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/สัมมนา การดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ 4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 5. จัดกิจกรรมอื่น เช่น การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ					4,280,000	368,570	17,000			3,894,430	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้िता หน้า 226 รายการที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - ส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ - รณรงค์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, คู่มือ, แผ่นพับ - กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น					500,000					500,000	กองสาธารณสุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 227 รายการที่ 3)
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - จัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ - การทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น					300,000					300,000	กองสาธารณสุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 227 รายการที่ 4)
5	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ - ส่งเสริม/สนับสนุนการออกกำลังกายให้ถูกวิธี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์					200,000		137,600			62,400	กองสาธารณสุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 228 รายการที่ 5)
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชน ชุมชน หรือแกนนำสุขภาพ/การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น					1,000,000					1,000,000	กองสาธารณสุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 228 รายการที่ 6)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One)	- จัดกิจกรรมประกวดแสดงความสามารถบนเวที ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง					500,000	5,340	240,532			254,128	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 224 รายการที่ 1)
8	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง	- อบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด - บรรยายให้ความรู้ พิษภัยของยาเสพติด การใช้ชีวิตในเรือนจำ - กิจกรรมกลุ่ม แนวทางการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้หลักทักษะชีวิตและทักษะปฏิบัติ					200,000					200,000	กองสาธารณสุข (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 224 รายการที่ 2)
รวม	8	โครงการ	1	3	4	0	10,980,000	373,910	395,132	0	0	10,210,958	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	โครงการ		ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง	จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ จัดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาและศึกษาดูงาน					2,400,000	149,480	584,798			1,665,722	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 230)
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดลำปาง	ฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					800,000					800,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 230 รายการที่ 2)
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ลำปาง - ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ลำปาง					1,000,000		22,900			977,100	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 234 รายการที่ 8)
4	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง					1,300,000					1,300,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 233 รายการที่ 6)
5	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง - ศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน					500,000		442,317			57,683	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 233 รายการที่ 7)
รวม	5	โครงการ	2	2	1	0	6,000,000	149,480	1,050,015	0	0	4,800,505	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	โครงการ		ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ					500,000						500,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 240 รายการที่ 1)
รวม	1	โครงการ	1	0	1	0	500,000	-	-	-	-	500,000		

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กีฬาจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายจัดการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กีฬาจังหวัดลำปาง ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					1,000,000					1,000,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 246 รายการที่ 1)
2	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางดำเนินการ					5,000,000		5,000,000			0	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 246 รายการที่ 1)
3	โครงการจัดงานเมืองสังขะเต็มใจ เต็มใจองค์กรราชัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงาน "สังขะเต็มใจ เต็มใจองค์กรราชัน" ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					300,000	300,000				0	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 248 รายการที่ 1)
4	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					1,000,000		500,000			500,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 248 รายการที่ 2)
5	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					2,000,000	1,901,400				98,600	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 249 รายการที่ 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
6	โครงการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวีย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบูชา พิธีสังเวีย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองนครลำปาง ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด					150,000	149,500				500	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 249 รายการที่ 4)
7	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					2,000,000					2,000,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 250 รายการที่ 5)
8	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดลำปาง ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					300,000					300,000	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 250 รายการที่ 6)
9	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาคนตรีพื้นบ้านล้านนา	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาคนตรีพื้นบ้านล้านนา ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					1,000,000		216,400			783,600	กองการศึกษาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 251 รายการที่ 7)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
10	โครงการประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือและของดีอำเภอแจ้ห่ม	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ทั้งในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					140,000		140,000			0	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 251 รายการที่ 8)
11	โครงการงานประเพณีแห่ควัฒาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีแห่ควัฒาน ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น					227,000		210,800			16,200	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 252 รายการที่ 9)
รวม	11	โครงการ	0	2	9	0	13,117,000	2,350,900	6,067,200	0	0	4,698,900	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจสำหรับป่าช้าบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,126 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					700,000					700,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 258 รายการที่ 1)
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านท่องเที่ยวเซรามิก บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					4,200,000					4,200,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 268 รายการที่ 1)
3	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน 24 ตัว พร้อมอุปกรณ์					3,900,000					3,900,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 281 รายการที่ 2)
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 290 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					800,000					800,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 298 รายการที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ
							(บาท)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		(บาท)
5	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมอนกระทิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					2,800,000					2,800,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 333 รายการที่ 1)
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านฮ้อยห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำใจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,750,000					1,750,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 333 รายการที่ 2)
7	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,300,000					1,300,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 335 รายการที่ 1)
8	โครงการก่อสร้างน้ำพุรอบหนองน้ำ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน 20 จุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปั้มน้ำ ตู้คอนโทรล อุปกรณ์ประกอบ (ท่อ, หัวฉีดน้ำพุ) จำนวน 20 ชุด					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 335 รายการที่ 1)
9	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) ความสูง 15 เมตร จำนวน 5 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					3,000,000					3,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 335 รายการที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
10	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงเพื่อให้ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วัน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 337 รายการที่ 1)
11	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา อุปกรณ์ประปาภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 338 รายการที่ 2)
12	โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 338 รายการที่ 3)
13	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลปอแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง 10.00 เมตรยาว 20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 338 รายการที่ 2)
รวม	13	โครงการ	8	5	0	0	22,450,000	0	0	0	0	22,450,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปาง และประชาชนจังหวัดลำปาง	ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ					2,000,000		643,224			1,356,776	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 241 รายการที่ 2)
2	โครงการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า	จัดแสดงสินค้าและจำหน่าย/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ					500,000					500,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 242 รายการที่ 5)
3	โครงการ Lampang World Class Fair (เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม)	จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกส์ และหัตถอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการLampang World Class Fair					5,000,000	499,900	770,955			3,729,145	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 242 รายการที่ 4)
4	โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง	ดำเนินการจัดโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง					5,000,000					5,000,000	สำนักงานเลขานุการฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 243 รายการที่ 7)
รวม	4	โครงการ	1	1	2	0	12,500,000	499,900	1,414,179	0	0	10,585,921	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 340 รายการที่ 1)
2	โครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง	จัดกิจกรรมตามโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง					970,000	285,000	495,000			190,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 340 รายการที่ 2)
3	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาหาคาผลผลิตตกต่ำ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาหาคาผลผลิตตกต่ำ					1,000,000					1,000,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 341 รายการที่ 3)
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)					700,000					700,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 341 รายการที่ 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างสมดุล

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์					200,000		156,700			43,300	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 342 รายการที่ 5)
รวม	5	โครงการ	3	0	2	0	3,370,000	285,000	651,700	0	0	2,433,300	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	โครงการ		ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการศูนย์การท่องเที่ยวอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย สํารวจ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดลำปาง ฯลฯ					1,000,000					1,000,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 259 รายการที่ 1)
2	โครงการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำวิดิทัศน์วิดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 259 รายการที่ 1)
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อ สื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดงค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ					300,000		298,000			2,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 260 รายการที่ 2)
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองงั่วเงิน"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ					300,000	299,000				1,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 261 รายการที่ 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "วิ่ง เทียว กิน ฟินฟินที่เมืองปาน"	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ					2,000,000		1,900,000			100,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 261 รายการที่ 4)
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ					5,000,000	1,251,000	1,782,000			1,967,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 262 รายการที่ 5)
รวม	6	โครงการ	2	1	3	0	9,100,000	1,550,000	3,980,000	0	0	3,570,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการจัดการ ลำปาง - จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง					300,000					300,000	กองสาธารณสุข หน้า 245 รายการที่ 9)
รวม	1	โครงการ	0	1	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง , อุปกรณ์อำนวยความสะดวกป้ายจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.1-0052 บ้านศาลาดอน-บ้านพะตอนต้น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง , อุปกรณ์อำนวยความสะดวกป้ายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000	49,000				451,000	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 290 รายการที่ 1)
2	โครงการติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง , อุปกรณ์อำนวยความสะดวกป้ายจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.1-0014 บ้านแม่ปู่บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					250,000					250,000	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 291 รายการที่ 2)
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					5,400,000					5,400,000	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 298 รายการที่ 2)
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร - บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					2,400,000					2,400,000	กองช่าง (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 298 รายการที่ 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
5	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก-บ้านขาม ชั่วบ้านทุ่งคำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 299 รายการที่ 4)
6	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน-ตำบลเมืองปาน บ้านสบสี่ หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน-บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,500,000					1,500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 300 รายการที่ 5)
7	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.1-0060 บ้านฮ่องลี่-บ้านสาแพะ ชั่วบ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 300 รายการที่ 6)
8	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					850,000					850,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 301 รายการที่ 7)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
9	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000		490,000			10,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 301 รายการที่ 8)
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเสียบคลองชลประทานเชื่อมระหว่างบ้านอ่องกอก หมู่ที่ 7 - บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					2,000,000					2,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 301 รายการที่ 9)
11	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3-บ้านท่าซัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,064 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 302 รายการที่ 10)
12	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 1-0011 บ้านจืด - บ้านแม่กีย อำเภอเมืองลำปาง เชื่อมบ้านมาได้ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,970 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					3,000,000					3,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 302 รายการที่ 11)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
13	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหมาก หมู่ที่ 3-บ้านแลง หมู่ที่ 2 ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,030,000					1,030,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 303 รายการที่ 12)
14	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมพัฒนา - บ้านบุญนาคน หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 303 รายการที่ 13)
15	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ 11 - บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00-9.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,077 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อ พักวางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 303 รายการที่ 14)
16	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าข้าว - บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 7.50 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,990 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,300,000					1,300,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 304 รายการที่ 15)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสบค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					490,000		490,000			0	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 304 รายการที่ 16)
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคำหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					490,000					490,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 305 รายการที่ 17)
19	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,165 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 305 รายการที่ 18)
20	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง - บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 305 รายการที่ 19)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
21	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลปลงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 306 รายการที่ 20)
22	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร้อง เข้มถนนพหลโยธิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 306 รายการที่ 21)
23	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแม่ปะตอย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปะ - บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,680,000					1,680,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 307 รายการที่ 22)
24	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด - บ้านน้ำไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					4,710,000					4,710,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 307 รายการที่ 23)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
25	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 307 รายการที่ 24)
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคร้ว - บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,500,000					1,500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 308 รายการที่ 25)
27	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7-บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 308 รายการที่ 26)
28	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8-บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 309 รายการที่ 27)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
29	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาบาย หมู่ที่ 7 - บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 309 รายการที่ 28)
30	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0022 บ้านแม่ลู - บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 309 รายการที่ 29)
31	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 - บ้านนาตง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 310 รายการที่ 30)
32	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 310 รายการที่ 31)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
33	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาดู หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครี อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 311 รายการที่ 32)
34	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาตง หมู่ที่ 4 - บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 311 รายการที่ 33)
35	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 311 รายการที่ 34)
36	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่างบ้านกิว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอน้ำแจ่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,400,000					1,400,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 312 รายการที่ 35)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
37	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0062 วัฒนาแดงหลวง-บ้านไฮ ระหว่างบ้านวังลึก หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม-บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 312 รายการที่ 36)
38	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงระหว่างบ้านทุ่งฝิ่ง หมู่ที่ 4-บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝิ่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5-8 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,510,000					1,510,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 313 รายการที่ 37)
39	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0068 บ้านวังเหนือ -บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,030,000					1,030,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 313 รายการที่ 38)
40	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0068 บ้านวังเหนือ -บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 314 รายการที่ 39)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
41	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0070 บ้านอ่างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่วงบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 314 รายการที่ 40)
42	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0071 บ้านทุ่งเป่า - บ้านผาแดง ช่วงบ้านทุ่งเป่า หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมเสริมผิวไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 314 รายการที่ 41)
43	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0067 บ้านปางวัง - บ้านทุ่งห้า ช่วงบ้านดง หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,040,000					1,040,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 315 รายการที่ 42)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
44	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ - บ้านห้วยทุ่งช่วงบ้านปางวัง หมู่ที่ 3-บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 315 รายการที่ 43)
45	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5-บ้านแม่ต้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 316 รายการที่ 44)
46	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลมาปิง เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง - บ้านผาปิง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					2,000,000					2,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 316 รายการที่ 45)
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 317 รายการที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					3,000,000					3,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 317 รายการที่ 2)
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านจวัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,200,000					1,200,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 317 รายการที่ 3)
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 318 รายการที่ 4)
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 318 รายการที่ 5)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดเขี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 318 รายการที่ 6)
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 319 รายการที่ 7)
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านเกาะคา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคา - บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,360,000					1,360,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 319 รายการที่ 8)
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก้ว - บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะคา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,030 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,300,000					1,300,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 319 รายการที่ 9)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 320 รายการที่ 10)
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,340,000					1,340,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 320 รายการที่ 11)
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 320 รายการที่ 12)
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาด (สป.ถ. 46-008) เชื่อมระหว่าง บ้านนาแซ หมู่ที่ 2 ตำบลจองเหนือ - บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 321 รายการที่ 13)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายห้วยฉัตร-ลำปาง หมายเลข 10396	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					2,800,000					2,800,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 321 รายการที่ 14)
61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม - บ้านปางป่า หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร และก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก สูง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					15,300,000					15,300,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 321 รายการที่ 15)
62	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 322 รายการที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
63	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 322 รายการที่ 2)
64	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 323 รายการที่ 3)
65	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 323 รายการที่ 4)
66	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านม้าใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 323 รายการที่ 5)
67	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง - บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 324 รายการที่ 6)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
68	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านปาง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					740,000					740,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 324 รายการที่ 7)
69	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา - บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,255,000					1,255,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 324 รายการที่ 8)
70	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาตม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกิว - บ้านโป่งแน่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					1,000,000					1,000,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 325 รายการที่ 9)
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายอ่างเก็บน้ำบ้านแม่เกี้ยง บ้านแม่เกี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่า อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)</i>					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 325 รายการที่ 10)
72	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านปิ่นจ้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร - บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง					700,000					700,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 325 รายการที่ 11)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
73	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เลียบแม่น้ำวังเชื่อมระหว่างบ้านต้นธงชัย หมู่ที่ 1 - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 326 รายการที่ 1)
74	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ 3 - บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 326 รายการที่ 2)
75	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่วะศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอลำปาง - บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เกินศักยภาพของ อปท.อื่น)					490,000					490,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 326 รายการที่ 3)
รวม	75	โครงการ	35	37	3	0	72,409,800	490,000	980,000	0	0	70,939,800	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านวังคู หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					955,000					955,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 343 รายการที่ 1)
2	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างคันดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่่น้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หวะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ขนาดท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง <i>(เกินศักยภาพ อปท.อื่น)</i>					500,000					500,000	กองช่าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 347 รายการที่ 1)
รวม	15	โครงการ	0	2	0	0	1,455,000	0	0	0	0	1,455,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ออบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ					400,000					400,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 126 รายการที่ 9)
2	โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ					300,000					300,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 127 รายการที่ 10)
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	จัดอบรมให้ความรู้หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ หรือจัดการสัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่ม					400,000	395,000				5,000	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 142 รายการที่ 1)
4	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในรูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของ ออบจ. ลำปาง โดยจัดทำในรูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566					500,000					500,000	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 134 รายการที่ 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา อบจ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
5	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีประจำปีของ อบจ.ลำปาง	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ของ อบจ.ลำปาง					200,000					200,000	กองยุทธศาสตร์ฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 135 รายการที่ 5)
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	ดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา					500,000					500,000	สำนักงานเลขาฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 128 รายการที่ 13)
รวม	6	โครงการ	4	1	1	0	1,700,000	395,000	0	0	0	700,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา อบจ. ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกประชาชนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ					500,000					500,000	สำนักปลัดฯ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 173 รายการที่ 1)
รวม	2	โครงการ	0	1	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา อบจ. ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ (บาท)
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทยให้ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง					500,000		500,000			0	สำนักงานสาขา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 243 รายการที่ 6)
รวม	1	โครงการ	0	0	1	0	500,000	0	500,000	0	0	0	

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ออบ.ให้เป็นองค์กรคุณภาพ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ)				งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ				งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		การเบิกจ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ (อาคารดอนเปียง) โรงเรียนวอแก้ววิทยา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ให้ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง					1,400,000					1,400,000	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 243 รายการที่ 6)
รวม	1	โครงการ	0	0	1	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	